

Doklad o kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování POŽÁRNÍ VODOU

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. v platném znění, ČSN 730873 a ČSN EN 671-3 a průvodní dokumentací výrobce

strana číslo
1počet stran
1

PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ

název / jméno : Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3

adresa sídla : Ondříčkova 385/35, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO, zapsán v evid. : 17902347

adr. umístění zařízení : Ondříčkova 385/35 a Ondříčkova 391/37, 130 00 Praha 3

**DEVELECO.**
požární ochrana budov

KONTROLU PROVEDL

DEVELECO Facility Services, s.r.o.

Bílková 19, Praha 1, IČO 07646666

zápis v OR u MS v Praze: C 304689

pořad. č.	objekt (podlaží)	umístění	druh zařízení	výrobce	typové ozn.	hubice Ø [mm]	hydrodyn. tlak [MPa]	průtok vody Q [l·s ⁻¹]	* zjištěné nebo odstraněné závady	tl. zkouš. hadice do	mimo provoz	nezpůsob.	vyhovuje
1	385/35 - 9.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,28	0,563		2022			x
2	385/35 - 8.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,30	0,578		2022			x
3	385/35 - 7.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,34	0,605		2022			x
4	385/35 - 6.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,38	0,630		2022			x
5	385/35 - 5.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,42	0,653		2022			x
6	385/35 - 4.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,44	0,668		2022			x
7	385/35 - 3.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,46	0,685	30	2022			x
8	385/35 - 2.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,48	0,700		2022			x
9	385/35 - 1.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,50	0,713		2022			x
10	385/35 - 1.PP	chodba	VH	/	C52	12	0,52	2,807		2022			x
11	391/37 - 8.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,32	0,592		2026			x
12	391/37 - 7.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,34	0,605		2026			x
13	391/37 - 6.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,38	0,630		2023			x
14	391/37 - 5.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,40	0,642		2023			x
15	391/37 - 4.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,42	0,653		2023			x
16	391/37 - 3.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,44	0,668		2023			x
17	391/37 - 2.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,46	0,685		2023			x
18	391/37 - 1.NP	chodba	VH	/	D25	6	0,48	0,700		2023			x
19													
20													

Instalace odběrných míst požární vody, popř. požárního potrubí a jejich rozmístění dle ČSN 73 08 73 odpovídá projektu : neověřeno

zdroj vody : vodovodní řád | přirozený a umělý zdroj

druh rozvodu : větrový | okružový | kombinovaný

jm. světlost : nezjištěno

Jiné závady a doporučení, výměny součástí zařízení:

*) $Q = K \cdot (10 \cdot P)^{1/2} / 60$ [l·s⁻¹] Koef. K – viz Tab. č. 4 ČSN EN 671-1 a Tab. č. 2 ČSN EN 671-2

Požadované tlakové a průtokové parametry pro hydraulicky nejneprůzračnější položené:

1. Vnitřní hydr. syst.: neodp. EN 671-1;2 D25 min. průt. tlak 0,1 MPa při průtoku 0,27 l s⁻¹2. Vnitřní hydr. syst.: neodp. EN 671-1;2 C52 min. průt. tlak 0,1 MPa při průtoku 1,7 l s⁻¹ 3. Vnitřní hydr.

syst.: dle EN 671-1;2 min. průt. tlak 0,2 MPa

4. Nadzemní a podzemní hydr.: minimální průtok dle Tab. 2 ČSN 73 0873

Mimo provoz

x požární bezpečnostní
zařízení je mimo provoz

Nezpůsobilé

x požární bezpečnostní zařízení není
v provozuschopném stavu

Provozuschopné

x požární bezpečnostní zařízení je
v provozuschopném stavu

Druh zařízení	Výrobce	Zjištěné nebo odstraněné závady			
VH vnitřní hydrantový systém	— nezjištěn	01 nevyhovující průtok	17 dodána nová redukce 5/4" na 1"	33 čištění skříně	
S skříň vybavená před. hadicí	PH Pavliš-Hartmann	02 chybějící či poškozená hadice	18 chybějící či poškozená pevná spojka	34 netěsnící naviják	
NH nadzemní hydrant	PT Pyros Třebíč	03 doplněna nová hadice	19 dodána nová pevná spojka	35 poškozený, nebo nefunkční buben navijáku	
PH podzemní hydrant	MA R.M.Manfredi	04 nevyhov. EN 671-3 (konop. had., nebo dřevá)	20 chybějící či poškozené víčko C52	36 nevyhovující protikorozi ochrana	
PP požární potrubí	HAS Hasil	05 hadice má prošlou tlakovou zkoušku	21 dodáno nové víčko C52	37 nevyhovující tepelná ochrana	
PZ požární žebřík	VPO Výzbrojna PO	06 hadice odvezena na tlakovou zkoušku	22 chybějící či poškozené víčko B75	38 dodána nová propojovací hadice navijáku	
ZH prodlužovací hadice	NO Noha	07 zapůjč. náhradní hadice vykonavatele	23 dodáno nové víčko B75		
ČS čerpací stanice	ČE Červinka	08 hadice vrácena po tlakové zkoušce	24 chybějící označení	39 požární žebřík má prošlou tlakovou zkoušku	
VO vodní clona	PR Prometheus	09 chybějící proudnice	25 dodáno nové označení	40 provedena tlaková zkouška požárního žebříku	
PN požární nádrž	HAW Hawle	10 dodána nová proudnice	26 dodána nová krabička na klíček	41 začátek potr. pož. žebř. nezačíná do 2,1 m nad ter.	
	SP Slévárna Písek	11 neovladatelný ventil	27 dodáno nové skřítko ke krab. na klíč.	42 chybí před. žebř. (první příčle do 2,3 m) u pož. ž.	
	SCH Schidnik	12 protékající ventil	28 dodán nový visací zámek		
	AL Albeco	13 dodán nový ventil	29 namontována nová petlice	43 čerpací stanice má nefunkční motor	
	KA Karosa	14 u ventilu chybí rozeta/páka	30 poškozená hydrantová skříň	44 čerpací stanice má nefunkční čerpadlo	
	ZAH Zahas	15 provedena TZK hadice	31 oprava poškozené skříně	45 čerpací stanice nedosahuje projekt. par. (do 2 min.)	

Provozovatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole požární bezpečnostního zařízení.

za provozovatele (jméno a podpis pověřené osoby):

Vykonaatel potvrzuje, že při kontrole požární bezpečnostních zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy,
normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce.

datum provedení kontroly: za vykonavatele:

27.03.2023

příští kontrola: 03/2024

provedl: Václav Böhm / za správnost: Jan Kotrla, Z-TPO-70/2020

