

o provedení tlakové zkoušky potrubí dle ČSN 73 66 60

číslo protokolu: 03/2024

objekt: Ondříčkova 385 , 391 , Praha 3

Po provedené výměně ležatých rozvodů a 6 ks stoupacích rozvodů SV , TUV a cirkulace v objektu

Ondříčkova 385 , 391 , Praha 3 byla provedena tlaková zkouška , proplach a dezinfekce potrubí .

Rozvody jsou provedeny z materiálu PPR FASER PN 20 .

Vizuální kontrola potrubí – v pořádku.


Rozvod byl natlakován na zkušební tlak 0,9 MPa.

Začátek zkoušky : 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému.

Trvání zkoušky : 60 min – zatíženo předepsaným zkušebním tlakem.

Max. pokles : 0 MPa.

Prohlídkou a zkouškou vnitřního vodovodu bylo zjištěno, že vodovod je instalován v souladu s požadavky ČSN 73 6660 a je způsobilý k připojení na zdroj vody.



v Praze dne : 24.6.2024

FA: JANPE s.r.o.