



PROTOKOL

o provedení zkoušky vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 6760

číslo protokolu: 03/2024

objekt : Ondříčkova 385 , 391 , Praha 3
bytový dům

Vnitřní stoupací rozvody splaškové kanalizace jsou provedeny z materiálu Wavin Sitech+ DN 100 a HT DN 50 a DN 40


vizuální kontrola potrubí – v pořádku.

Napuštění rozvodů vodou bez mechanických nečistot .

Začátek zkoušky : 30 min. po napuštění systému.

Trvání zkoušky : 60 min

Prohlídkou a kontrolou kanalizace bylo zjištěno, že rozvody jsou v souladu s požadavky ČSN 75 6760 a jsou způsobilé k provozu.



V Praze dne 24.6.2024

FA: JANPE s.r.o.

bankovní spojení : KB - 51 - 1539470297/0100
Komerční banka
IČO : 27103676 DIČ : CZ27103676
web: www.janpe.cz

tel.: 271960434, 271960435
fax: 271960436
nonstop tel.: 602 667 667
e-mail: janpe@janpe.cz