



PO Kodým s.r.o., požární ochrana, technické a obchodní služby
Hekrova 808/14, 149 00, Praha 4, IČ 09163239

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

PROTOKOL

o provedení kontroly zařízení pro zásobování požární vodou **dle ČSN 730873 a zásad čl.C 1.3**

(O PROVEDENÍ REVIZE POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ)

dle zák. o PO č.133/85Sb. a vyhl. č. 246/01Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovaný objekt: **ZAHRADNÍČKOVA 24/32, 25/30, 26/28, PRAHA 5**

Provozovatel: **Společenství pro dům Zahradníčkova 24, 25 a 26,**
Zahradníčkova 24, Praha 5, IČ 28226411

Datum provedení kontroly: **1. července 2026**

Kontrolované údaje:

8.3a - instalace odběrných míst pož. vody /pož. potrubí/ a jejich rozmístění v sou-
ladu s projektem: **dle dostupných informací vyhovuje**
8.3b - funkce výtokových armatur a uzávěrů: **vyhovuje**
8.3c - správné a viditelné označení: **vyhovuje**
8.3d - pohotovost čerpacích zařízení: **0**
8.3e - provozní parametry odběrných míst požární vody:

typ hydrant. systému: **D 25mm plochá hadice** měřicí přístroj č. **17614**

Výsledek zkoušek: celkový přetlak / Mp / množství dod. vody / l/s /

poř.č.	umístění	celkový přetlak	množství dodávané vody	poznámka
1	č. 24/32, 3. - 4.NP	0,20	0,388	vyhovuje
2	č. 25/30, 3. - 4.NP	0,20	0,388	vyhovuje
3	č. 26/28, 3. - 4.NP	0,20	0,388	vyhovuje

8.3f - funkce všech druhů ochrany zařízení: **vyhovuje**
8.3g - vybavenost hydrantového systému předepsanou výzbrojí : **vyhovuje**
8.3h - stav základního vybavení požárního potrubí : **0**
pětiletá tlaková zkouška požárních hadic provedena: **7/2024** následná: **7/2029**

Z á v ě r :

VYHOVUJE ČSN 730873, zařízení je provozuschopné

Kontrolu provedl: Ondřej Baloun, osv.č.PH 076, Jiří Kodým, OZO v PO evid.č.Z-657/97
f. PO Kodým s.r.o., požární ochrana, Hekrova 808/14, Praha 4, IČ 09163239

Potvrzení podle § 6, 7 vyhl. č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějšího předpisu

Doklad potvrzuje dodržení podmínek, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení

Následná kontrola: červen 2027

V Praze dne 1. července 2026



.....
dodavatel